

Strom

(VDE-AR-N 4105:2018-11)

Inbetriebsetzungsprotokoll für EZA am Niederspannungsnetz
(eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)

Anfragenummer der SW Emmendingen: _____

(Ohne Angabe der Anfragenummer ist eine Bearbeitung nicht möglich.)

Anlagenanschrift

Vorname, Name _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)

Firma, Ort _____

Telefon, E-Mail _____

max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA

max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW

Blindleistungs-Anforderung (wird im Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ vorgegeben)

Das Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung wurde nach Vorgabe der SW Emmendingen eingestellt.

$P_{AV,E}$ -Überwachung (Nur auszufüllen wenn eine Überwachung eingebaut ist. Siehe VDE-AR-N 4105 Kapitel 5.5.2)

Funktionstest $P_{AV,E}$ -Überwachung erfolgreich durchgeführt?

Eingestellte Wirkleistung $P_{AV,E}$ _____ kW

Für PV-Anlagen: **Modulleistung/** Generatorleistung P_{AGen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kW_p

Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?

Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten vorhanden (siehe Vordruck E.4)? (Auf Anforderung sind diese bei den SW Emmendingen einzureichen) ja

Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)? (Auf Anforderung sind diese bei den SW Emmendingen einzureichen) ja

Eingestellter Wert am integrierten zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U_n

Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz“ erfolgreich durchgeführt?

Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den Technischen Anschlussbedingungen der SW Emmendingen errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____

Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____

Ort, Datum

Anlagenbetreiber

Anlagenerrichter
(eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)

Bei Bedarf passen wir unsere Formulare an geänderte Vorgaben an. Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfügung gestellte aktuelle Fassung.